抢抓施工“黄金期” 拉满建设“进度条”

——宁夏全力推进国债水利项目百日攻坚行动

本报记者 单 瑞 柳 昕 文/图

▲宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度青铜峡片区（第一批）建设项目—马圈沟拦洪库坡面砌护。

11月的宁夏大地，水利项目建设如火如荼，处处涌动着百日攻坚的热潮。

在黄河宁夏段河道治理工程（吴忠段）2024年河道治理工程段建设现场，忙碌的身影来回穿梭，一块块三四十斤的六角板砌在护坡上，筑起了一道道“安全屏障”；

在贺兰山东麓防洪治理工程石嘴山片区2024年建设项目（平罗县治理区）1标段3号沟3+100—3+550段施工现场，建设者攻克交通难、道路窄的难关，指挥运送石头的车辆安全运输，大型机械有序作业；

……

水利是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量。我区“百日攻坚战”启动以来，自治区水利厅紧紧围绕年度计划及国债投资任务，全力推进增发国债水利项目建设，黄河宁夏段河道治理工程、贺兰山东麓防洪治理工程、红寺堡支干渠支泵站改造工程以及沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程等如火如荼地推进，建设者抢抓施工黄金季节，攻难点、疏堵点，争分夺秒、全速推进，确保攻坚进度不停滞，项目施工不打烊，以昂扬奋进的姿态、高质量项目建设实绩，向圆满完成年度目标发起强有力冲刺。

▼在黄河宁夏段河道治理工程（吴忠段），建设者进行六角板护坡砌护。

黄河宁夏段河道治理工程（吴忠段）2标段建设现场。

1 加快河道治理工程建设 全力守护黄河长久安澜

黄河宁夏段河道治理工程是宁夏全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的战略性工程，也是黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的头号工程。

该工程自今年6月全面启动以来，自治区水利厅组织各建设单位抢抓施工黄金期，通过分段平行施工、昼夜连续作业、提前预制等措施，最大化施工作业面空间、施工资源投入和施工强度密度，特别是在黄河主汛期后至冬季上冻前的黄金施工期，全力以赴推进工程，确保增发国债水利项目的建设速度。

近日，黄河宁夏段河道治理工程（吴忠段）迎来建设新进度，在项目1标段施工现场，工人们正抢工期、赶进度，一块块三四十斤的六角板砌在护坡上，筑起了一道道“安全屏障”。

“黄河宁夏段河道治理工程（吴忠段）2024年河道治理工程吴忠段总投资2.92亿元。计划完成河道整治5处，改建加固丁坝3道，新建人字垛15座，续建人字垛23座，改建续建护岸长度14.045公里。”黄河宁夏段河道治理工程项目组组长郭巍介绍，该项目主要通过建设黄河吴忠段点、线、面三道防线，构筑起防洪保障线、抢险交通线、经济命脉线、特色城市线、生态景观线、文化展示线。建成后，城区段防洪标准达到20年一遇（对应洪峰流量为6270立方米每秒），对提升城市防洪功能、改善城市环境、提升城市品位和群众幸福指数具有重要意义。截至目前，该项目3、4、5标段已经基本完成建设任务，1、2、6标段正在进行最后的冲刺阶段。

宁夏是唯一全境属于黄河流域的省区。黄河自中卫市南长滩进入我区，至石嘴山市麻黄沟出境，全长397公里。1998年至2019年，自治区累计投入资金约70亿元，分两期建成黄河标准化堤防416公里，治理河湾84处，防洪标准达到20年一遇。

黄河宁夏段河道治理工程主要涉及中卫市、吴忠市、银川市和石嘴山市，主要建设内容为：堤防工程、河道整治工程、生态保护修复工程等，治理河道长度约266.7公里，涉及的河段为中卫沙坡头以下到青铜峡库区末端河段，以及青铜峡坝下到石嘴山河段，总投资约22.3亿元。

记者从自治区水利厅了解到，截至目前，黄河宁夏段河道治理工程国债资金支付已达8.2亿元，全面完成了8亿元的投资任务，整体工程进度已达90%。

自治区水利厅相关负责人介绍，该工程完成后，黄河宁夏段将拥有430公里的标准化堤防，实现河段标准化堤防闭合；治理85处河湾，新建加固1607道坝垛，建设140公里护岸工程，总长度达240公里，将有效应对冰凌洪水等自然灾害，更好保障沿黄地区群众生命财产安全，对确保黄河长治久安、加快黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设具有重要意义。

2 有力推进防洪工程建设 护航群众生命财产安全

贺兰山东麓南起沙坡头区黑山嘴沟，北至惠农区麻黄沟，区域分布较大山洪沟80余条。由于山势陡峭、植被稀疏，暴雨洪水灾害频发，洪水起洪快、洪峰高、来势猛。近年来，随着极端暴雨洪涝、强对流等天气增多，对当地老百姓生命财产安全带来极大影响。

为了进一步增强区域抵御洪水能力，降低超标准洪水灾害损失，保护人民群众生命财产安全，自治区谋划实施了贺兰山东麓防洪治理工程，建成后可实现贺兰山沿线防洪工程全覆盖，护航沿线4市11个县（区）、320余万群众生命财产安全。该项目是自治区第十三次党代会确定的20个重大项目之一，工程总投资42.05亿元，于2023年3月18日开工建设。

作为增发国债项目，贺兰山东麓防洪治理工程石嘴山片区2024年（第一批）建设项目（平罗县治理区）已进入收尾阶段，11月以来，建设者们开足马力、加压奋进，按下工程建设“冲刺键”，确保工程如期完工。

在平罗县治理区1标段3号沟3+100—3+550段施工现场，记者看到，用来做挡墙护脚的石头被车辆不断运送进来，再由挖机送至沟道底部，在工人的合力下，沟道挡墙底部形似三层台阶的格宾护脚逐渐成型，为沟道的泄洪能力及使用寿命再添“支撑”。

走进位于崇岗镇长青村的平罗县治理区3标段，挖掘机、卡车有序地拉运着土方，剩余的土被运送至不远处的土料厂，溢流堰已经完成土方开挖，项目建设进入了最后的“冲刺”阶段。

贺兰山东麓项目组组长陈文婷说，平罗县治理片区是贺兰山东麓防洪治理工程组成部分，承担着巨大的社会意义。该项目主要建设内容涉及泄洪沟3条，包括北大闸沟、三号沟和箱涵沟；排洪沟2条，包括第四排水沟（平罗段）和三二支沟（平罗段）；镇朔湖拦洪库和西大滩滞洪区各1座；调洪池2座，包括小水沟调洪池和西伏沟调洪池。

“截至目前，平罗片区2标段、4标段已经全部完工，1标段和3标段也只剩一些收尾工作，我们正在抢抓工期，争取按时完成全部建设任务。”该项目现场负责人张羽华介绍。

贺兰山东麓防洪治理工程是守护宁夏平原安宁的一项重大民生工程，也是保障贺兰山东麓葡萄酒等产业发展的基础工程。自工程开工建设以来，宁夏水利工程建设中心严格履行项目法人主体责任，按照“项目四制”和建设程序实施，强化组织管理，严格实施过程的设计变更管理及质量安全监督检查，推动项目加速向前。

8月以来，逐步建成投运的银川市贺兰山东麓防洪体系建设第一至第三拦洪库提标改造工程、园林场拦洪库、第四拦洪库、高个子沟、甘沟等一批重点防洪工程，将贺兰山东麓城市核心区防洪标准提升至200年一遇，成功应对了“8·08”强降雨，有力保障了西夏区怀远路街道富宁村、张骞葡萄郡等区域生活生产安全。

记者了解到，贺兰山东麓防洪治理工程的建设，进一步提高了山洪沟洪水宣泄和调蓄能力，将标准内洪水安全导引、调蓄并安全排入黄河，对超标准洪水适度增加泄洪通道，并利用现有库库、湖库的连通互调作用，适度增大蓄滞洪区域，使洪水能顺利排入黄河，将洪灾损失降到最低。同时，保障各类生态红线区免受洪水破坏影响，促进区域生态环境改善。

贺兰山东麓防洪治理工程腰石井拦洪库建设现场。

3 结合重点“靶向发力” 确保灌溉供水任务圆满完成

寒风渐起，落叶纷纷，项目攻坚鏖战正酣。

七星渠是宁夏七大引黄干渠之一，担负着沙坡头灌区七星渠灌域农田的灌溉任务，同时是同心、固海扩灌、红寺堡三大扬水灌区的水源，承担卫宁灌区36.5万亩农田和同心、固海扩灌、红寺堡三大扬水灌区192.71万亩农田灌溉的供水任务。

混凝土跳舱浇筑、渠道护坡洒水养护、渠底清淤……在沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程（第三批）建设工地，一片热火朝天、繁忙景象。

“进入‘百日攻坚战’冲刺后，我们天天驻扎一线，在质量上把关，在安全上严管，在进度上督促，统筹各参建单位抢抓施工黄金期，严格按照时间节点，全力组织人、材、物、机等各种资源，争分夺秒，全力以赴加快项目建设，确保完成目标任务。”宁夏水利工程建设中心项目现场管理人员刘俊显介绍，截至目前，沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程（第二批）7个标段已经完工，于10月31日正式通水，汩汩黄河水在新渠内奔涌向前，汇入冬灌大军，（第三批）项目建设也已完成98%，进入最后的收尾阶段。

红寺堡扬水工程始建于上世纪90年代，共建有泵站14座，干支渠总长度156公里，设计引水流量28立方米每秒，控制灌溉面积101万亩，先后实施一至五泵站、一至五干渠更新改造工程，红寺堡扬水支线系统自建成至今已运行20余年，泵站基础设施和机电设备老化，部分渠道出现岸坡滑塌、建筑物损毁等问题，存在供水安全隐患。

红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程泵站及支渠工程施工1标段自9月5日开工建设以来，项目施工团队将“百日攻坚战”安排部署转化为推动项目建设的强大动力，克服工期紧、任务重、工程线长面广等困难，合理制定施工方案、科学制定进度计划、强化质量安全管控，倒排工期、挂图作战，抢抓施工黄金期，争分夺秒抢进度。

在历经50多天的紧张施工后，红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程的关键项目——新庄集三支泵站主厂房于10月25日顺利封顶，标志着红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程建设取得阶段性胜利。

水利项目建设是经济社会发展的“生命线”，事关民生改善和社会发展。

“百日攻坚战”开展以来，全区各级水利干部职工带头“沉”在一线、“干”在一线，通盘协调工程设计、施工、验收、资金支付，保障建设过程步调一致、无缝衔接。党员干部充分发挥“攻坚先锋”作用，带领7600余名建设者昼夜施工，163个施工标段中已有92个标段提前完工，9月和10月均超额完成月度投资计划。目前，全年任务总体进度达80%，国债投资任务完成82%。

自治区水利厅将锚定建设目标不动摇，细化分解目标任务，规定任务时间节点，结合重点工作“靶向发力”，继续科学部署、强化监管，始终保持项目建设“不停工、不减速”，确保项目按时、按质、保量完成交付，如期打赢打好“百日攻坚战”，为自治区经济社会发展提供水利支撑。

▶红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程新庄集泵站施工2标段。

黄河宁夏段河道治理工程银川片区施工丁坝。

社址：银川市文化西路50号 监督电话：0951-6033926 全年定价：326元 邮编：750001 全年订阅热线：0951-6029949 6033926 广告经营许可证号：6400004000007 印刷：宁夏报业传媒集团印刷有限公司